

Przedmiar robót

Obiekt	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek
Rodzaj robót	INSTALACJA KONTENERA
Branża	ELEKTRYCZNA
Kod CPV	45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania 45314310-7 - Układanie kabli 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
Lokalizacja	Działka nr ewid.: 234/53, 203/38, 231/49, 442/53, 233/53, 141/53 obręb: 0033 Paniowy jednostka ewid.: 240802_1 Mikołów ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
Inwestor	Gmina Mikołów ul. Rynek 16 43-190 Mikołów
Biuro kosztorysowe	G&G Projekt

Tabela przedmiaru robót

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul. Wolności w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ZASILANIE KONTENERA CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego; 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych		
1	KNNR 5 0719/07		Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej 1x16	m2	16
2	KNNR 5 0701/05	SST-2	Mechaniczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV 19x0.6x0.7	m3	7,98
3	KNNR 5 0706/02	SST-2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,6m	m	19
4	KNNR 5 0705/01	SST-2	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - Rura ochronna fi75 750N	m	16
5	KNNR 5 0707/01	SST-2	Ręczne układanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych z przykryciem folią kalandrowaną - YKY 5x4mm ² 0,6/1kV	m	18
6	KNNR 5 0702/05	SST-2	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kategorii III-IV	m3	7,98
7	KNR 2-01 0505/01	SST-2	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - 2 x 0,8 m	m2	1,6
8	KNR 19-01 0118/03	SST-2	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III - nadmiar z wykopu. 19 x 0,6 x 0,2 m	m3	2,28
9	KNNR 5 0714/01	SST-1	Układanie kabli o masie do 0,5kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania - YKY 5x4mm ² 0,6/1kV	m	3
10	KNNR 5 0720/07	SST-2	Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowej o grubości 6cm nowej, na podsypce piaskowej	m2	16
11	KNNR 5 0407/02	SST-1	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 3-biegunowego - Zab. nadmiarowe 3P C 20A	szt	1
12	KNNR 5 1203/02	SST-1	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 4mm ²	szt	10
13	KNNR 5 1301/02	SST-1	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	1

Spis działów przedmiaru robót

Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa Szkoły Podstawowej nr 8 oraz adaptacja części pomieszczeń na potrzeby oddziału przedszkolnego przy ul .Wolności w Mikołowie wraz z infrastrukturą techniczną, utwardzeniem terenu oraz przestawieniem sieci kolidujących w granicach działek

Nr	Opis	Wartość
	ZASILANIE KONTENERA CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych	